

①事業名	地域情報通信基盤整備推進交付金事業							
事業の概要	⑩総事業費	262,531千円			⑨事業完了日	平成22年3月17日		
					⑫交付金額	65,632千円		
	⑬整備対象地域	川辺町の全域						
	⑮事業の内容							
<p>平成19年度に町が独自で実施した地上デジタル放送電波調査から、町内のデジタル難視聴世帯は実に673世帯(全世帯の18.8%)に達し、かつ町の広い範囲に点在しているという状況が判明した。</p> <p>また、町内にはNTTによりADSLサービスが提供されているが、NTT局舎からの線路距離が2kmを超える地域の割合が高く、これらの地域ではADSL特有の減衰によりいわゆるブロードバンド化されているとはいえない状況である。</p> <p>そこで、当該地域の情報通信格差を是正するため、町全域で新規の多機能なケーブルテレビを整備した。</p> <p>既存のサブセンター(隣接する美濃加茂市内)の光送信装置等を改修、町内の伝送路をHFC方式により整備、1ノードあたり500戸以下、町全体で9ノードを整備する。地上デジタルテレビ放送、BS・CS放送、インターネット、IP電話、緊急地震通報、自主放送などのサービスを提供した。</p> <p>また、料金については多様な料金形態を提供し、住民の要望に添ったサービスの展開を図った。</p>								
BB	⑯サービス開始日	平成22年3月3日						
	⑰サービス形態	民設民営						
	⑱契約先	(株)コミュニティネットワークセンター(事業主体)						
		⑲整備計画時の目標		⑳実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	3,505	3,505	3,568	3,581	3,588	3,620	3,633
	加入世帯数	1,332	1,402	647	862	703	716	892
加入率(%)	38.0%	40.0%	18.1%	24.1%	19.6%	19.8%	24.6%	
CATV	㉑サービス開始日	平成22年3月3日						
	㉒サービス形態	民設民営						
	㉓契約先	(株)コミュニティネットワークセンター(事業主体)						
		㉔整備計画時の目標		㉕実績				
		初年度	最終	H22年度末	H23年度末	H24年度末	H25年度末	H26年度末
	整備地域の世帯数	3,505	3,505	3,568	3,581	3,588	3,620	3,633
	加入世帯数	2,033	2,103	1,343	1,523	1,463	1,485	1,609
加入率(%)	58.0%	60.0%	37.6%	42.5%	40.8%	41.0%	44.3%	
㉔評価及び課題	<p>情報通信格差の解消やデジタル難視聴地域を解消したことは評価できるが、整備計画時の最終年度目標についてはBB加入率40%、CATV加入率60%はともに目標値を下回っている。</p> <p>原因として町内で他社の通信サービスの提供が開始されたこと、デジタル難視聴地域外の町民は、ケーブルテレビ加入の必要性を感じていないことなどが考えられる。</p> <p>今後は運営事業者と連携しながら、加入促進を図っていくとともに、関心の高い地域情報(地域行事)の発信や、情報行政番組の放送、町独自の魅力ある放送内容を検討することで、ケーブルテレビ自体の魅力を高めることが必要である。</p>							