



A2 港湾事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	港湾種別	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積・水深等)	港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考
											H27	H28	H29	H30	R1		
小計 (港湾事業)																	
合計																	
B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	R1			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (百万円)	備考	
										H27	H28	H29	H30	R1			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考		

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

## 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況

I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道整備によって、目標値どおりの下水道処理人口普及率増加を達成し、より多くの住民に対し下水道サービスを提供することができた。</li> <li>・マンホールポンプ設備の改築により、良質な下水道サービス提供の持続性を確保することができた。</li> </ul>				
II 定量的指標の達成状況	指標① (下水道 処理人口普及 率)	最終目標値	96.2%	目標値と実績値 に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・改築工法の選択や入札差金の活用等により、予定より多く実施できたため。</li> </ul>	
		最終実績値	96.3%			
	指標② (マン ホールポンプ長 寿命化対策実施 率)	最終目標値	63.4%	目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値	71.4%			
		最終目標値		目標値と実績値 に差が出た要因		
		最終実績値				
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)						

## 3. 特記事項 (今後の方針等)

宅地化されていない土地 (農地) について、開発等転用の機会に併せ管渠整備を実施する。  
 現在鹿塩地区は農業集落排水事業において水洗化がされているが、施設の老朽化、更新時期を見据え適正な時期に公共下水道に接続切替えを実施する。  
 更新時期を迎える下水道施設について、長寿命化計画に基づき改築を実施し、住民に良質な下水道サービスを継続して提供する。

計画の名称	便利で快適に過ごせるまちづくり		
計画の期間	平成27年度 ~ 令和元年度 (5年間)	交付対象	川辺町

