# 長寿命化修繕計画（個別施設計画）R1末現在

令和2年3月1日現在

| 橋梁諸元 | | | | | | | | | | | | | | 点検年度（結果：数値、委託点検予定：□、直営点検予定：○） | | | | | | | | | | | 修繕年度（修繕済：●、□：設計予定、○：修繕予定） | | | | | | | | | | | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台帳番号 | 橋名 | ふりがな | 路線名 | 等級 | 橋長 | 幅員 | 桁下高 | 架設年次（推定年次） | | 長寿命化 | 点検方法 | 橋梁形式 | 交差河川 | 占用物件 | H26～30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | H21～30 | H31 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | 修繕予定橋梁の工事内容と概算費用 |
| | | | | | | | | | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| 0010 | 鎌尻橋 | がまじり | 下川辺下町線 | 1 | 10.0 | 4.7 | 5.7 | 1962 | S37 | ○ | 委託 | RCT桁橋 | 雄鳥川 | 上水・下水 | Ⅲ | | | | | □ | | | | □ | | ●H25 | | □ | ○ | | | | | | | | 橋台補修設計、補修（3百円） |
| 0020 | 堀川橋 | ほりかわ | 下川辺下町線 | 1 | 5.2 | 4.0 | 2.0 | 1976 | S51 | ○ | | RC床版橋 | 堀川 | 上水 | Ⅱ | | ○ | | | | | ○ | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0030 | 神明橋 | しんめい | 中川辺下麻生線 | 1 | 11.5 | 4.5 | 3.8 | 1963 | S38 | ○ | 委託 | RCT桁橋 | 神坂川 | 上水・下水・NTT | Ⅱ | Ⅰ | | | | | □ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0040 | 上平前橋 | かみひらまえ | 中川辺下麻生線 | 1 | 8.5 | 4.0 | 2.9 | 1971 | S46 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 水無瀬川 | 上水・下水・NTT | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | ●H24 | | | | | | | | | | | |
| 0050 | 第1大坪橋 | だいいちおおつぼ | 中川辺下麻生線 | 1 | 4.2 | 5.0 | 0.9 | 1973 | S48 | ○ | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅱ | | ○ | | | | | ○ | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0060 | 滝沢橋 | たきざわ | 中川辺下麻生線 | 1 | 5.2 | 4.8 | 1.6 | 1968 | S43 | ○ | | RCT桁橋 | 日後谷川 | 上水・下水・NTT | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | ●H22 | | | | | | | | | | | |
| 0070 | 小牧谷橋 | こまきだに | 下麻生線 | 1 | 4.5 | 4.0 | 2.3 | 1962 | S37 | ○ | | RC床版橋 | 小牧谷川 | 上水・下水 | Ⅱ | | ○ | | | | | ○ | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0080 | 二ノ橋 | にの | 下麻生線 | 1 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 1962 | S37 | ○ | 委託 | RC床版橋 | 岩谷川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | ●H29 | | | | | | | | | | | |
| 0090 | 大牧橋 | おおまき | 下麻生線 | 1 | 15.6 | 4.6 | 7.5 | 1952 | S27 | ○ | 委託 | RCT桁橋 | 大牧谷川 | 上水・下水 | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | ●H26 | | | | | | | | | | | |
| 0100 | 四反田橋 | したんだ | 神坂線 | 1 | 3.0 | 9.6 | 1.7 | 1974 | S49 | ○ | | RC床版橋 | 農業用排水路 | 上水 | Ⅲ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0110 | 第1神坂橋 | だいいちかんざか | 神坂線 | 1 | 7.5 | 5.0 | 2.8 | 1975 | S50 | ○ | 委託 | RC床版橋 | 神坂川 | 上水 | Ⅱ | Ⅰ | | | | | □ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0120 | 第2神坂橋 | だいにかんざか | 神坂線 | 1 | 7.6 | 5.0 | 2.3 | 1974 | S49 | ○ | | RC床版橋 | 神坂川 | 上水 | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | ●H25 | | | | | | | | | | | |
| 0130 | 第3神坂橋 | だいさんかんざか | 神坂線 | 1 | 3.6 | 6.8～6.8 m | 2.1 | 1975 | S50 | ○ | | RC床版橋 | 神坂川 | | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | ○ | ●H24 | | | | | | | | | | | |
| 0140 | 上神坂橋 | かみかんざか | 神坂線 | 1 | 3.8 | 3.5 | 2.2 | 1969 | S44 | ○ | | RC床版橋 | 神坂川 | | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0150 | 地蔵峠橋 | じぞうとうげ | 神坂線 | 1 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 1969 | S44 | ○ | | ボックスカルバート | 神坂川 | | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0160 | 大橋 | おお | 南洞線 | 1 | 6.9 | 5.0 | 2.8 | 1976 | S51 | ○ | 委託 | RCT桁＋RC床版橋 | 雄鳥川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | | | □ | | | | | □ | ●H24 | | | | | | | | | | | |
| 0170 | 尾賀野橋 | おがの | 比久見2号線 | 1 | 10.4 | 3.6 | 3.9 | 1966 | S41 | | 委託 | PCスラブ桁橋 | 尾賀野川 | 上水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0200 | 岩谷橋 | いわたに | 大野線 | 2 | 5.0 | 4.0 | 2.4 | 1974 | S49 | ○ | | PCスラブ桁橋 | 岩谷川 | 上水 | Ⅱ | | | ○ | | | | | ○ | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0210 | 牧坂橋 | まきさか | 大野線 | 2 | 6.7 | 4.1 | 5.0 | 1970 | S45 | ○ | 委託 | プレテン単純I桁橋 | 大牧谷川 | 上水・農水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0220 | 石神橋 | いしがみ | 石神線 | 2 | 8.5 | 3.0 | 4.5 | 1965 | S40 | ○ | 委託 | PC桁橋 | 神坂川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | ●H29 | | | | | | | | | | | |
| 0230 | 第1山中橋 | だいいちやまなか | 山中線 | 2 | 5.9～6.7 | 4.0～6.2 m | 2.7 | 1964 | S39 | ○ | 委託 | RC床版橋 | 雄鳥川 | 上水・下水・農水 | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 0240 | 旧道橋 | きゅうどう | 梅原線 | 2 | 5.0 | 3.5 | 2.1 | 1969 | S44 | ○ | | RC床版橋 | 堀川 | | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0250 | 谷端橋 | たにはし | 谷端線 | | 6.1 | 2.0 | 2.7 | 1992 | H4 | | 委託 | 鋼I桁橋 | 大牧谷川 | | Ⅱ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0270 | 横谷橋 | よこたに | 小牧谷線 | | 7.3 | 4.0 | 5.2 | 1974 | S49 | | 委託 | PCスラブ桁橋 | 小牧谷川 | | Ⅰ | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0280 | 第2嶌飼橋 | だいにしまかい | 北小前線 | | 3.4 | 3.0 | 1.0 | 1972 | S47 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0290 | 第1嶌飼橋 | だいいちしまかい | 北小前線 | | 3.3 | 3.3 | 1.5 | 1972 | S47 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0300 | 山手橋 | やまて | 山手3号線 | | 3.3 | 3.1 | 1.0 | 1972 | S47 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0310 | 第3嶌飼橋 | だいさんしまかい | 中組線 | | 3.8 | 2.9 | 1.4 | 1972 | S47 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | 上水 | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0320 | 松葉橋 | まつば | 石戸線 | | 8.4 | 2.7 | 3.5 | 1968 | S43 | ○ | 委託 | RCT桁橋 | 水無瀬川 | 上水・下水 | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | ●H26 | | | | | | | | | | | |
| 0330 | 下細田橋 | しもほそだ | 細田1号線 | | 4.3 | 3.0～4.95 m | 1.4 | 1977 | S52 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0341 | 中屋敷橋 | なかやしき | 天徳1号線 | | 6.3 | 3.0 | 2.3 | 2014 | H26 | | | ボックスカルバート | 水無瀬川 | 上水 | Ⅰ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0350 | 下枇杷田橋 | しもびわだ | 下枇杷田線 | | 7.3 | 3.2 | 3.2 | 1969 | S44 | | 委託 | PCスラブ桁橋 | 水無瀬川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0361 | 第2天徳橋 | だいにてんとく | 天徳2号線 | | 6.0 | 4.7 | 2.2 | 2013 | H25 | | | ボックスカルバート | 水無瀬川 | | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 0370 | 大道橋 | おおみち | 上平前2号線 | | 6.9 | 2.5 | 2.3 | 1971 | S46 | | | RC床版橋 | 水無瀬川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0380 | 久郷橋 | くごう | 平前2号線 | | 12.4 | 4.0 | 2.3 | 1900 | 不明 | | | 鋼鈑橋 | 神坂川 | 下水 | Ⅲ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | 当て板補修、支承取替ほか（15百円）、R6塗装（10百万） |
| 0410 | 大洞橋 | おおほら | 大洞線 | | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1981 | S56 | | | RC床版橋 | 神坂川 | | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0420 | 追分橋 | おいわけ | 奥神坂2号線 | | 3.0 | 2.9 | 1.5 | 1976 | S51 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | 農水 | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0430 | 伝右衛門橋 | でんうえもん | 蓮根洞線 | | 6.2 | 2.6 | 4.2 | 1956 | S31 | | 委託 | RC床版橋 | 神坂川 | 上水 | Ⅰ | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0440 | 第2五反田橋 | だいにごたんだ | 中神坂3号線 | | 9.4 | 3.0 | 3.3 | 1981 | S56 | | 委託 | プレテン単純I桁橋 | 神坂川 | | Ⅰ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0450 | 中神坂橋 | なかかんざか | 中神坂4号線 | | 8.4 | 4.0 | 3.1 | 1981 | S56 | | 委託 | プレテン単純I桁橋 | 神坂川 | | Ⅰ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0460 | 第2樫鳥橋 | だいにかしどり | 雌鳥左岸線 | | 5.1 | 3.0 | 1.6 | 1980 | S55 | | | デッキ床版橋 | 雌鳥川 | | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0470 | 第1樫鳥橋 | だいいちかしどり | 雌鳥左岸線 | | 6.0 | 5.0 | 2.0 | 1980 | S55 | | | デッキ床版橋 | 雌鳥川 | | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0480 | 嶋橋 | しま | 嶋2号線 | | 2.4 | 2.6 | 1.4 | 1977 | S52 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0490 | 嶋前橋 | しままえ | 矢坂線 | | 2.4 | 5.5 | 1.9 | 1977 | S52 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0500 | 能田橋 | のうだ | 堤下線 | | 3.0 | 6.9 | 2.0 | 1973 | S48 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | 農水 | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0510 | 大北橋 | おおぎた | 八階堂1号線 | | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 1974 | S49 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0520 | 流橋 | ながれ | 仁王堂線 | | 3.0 | 3.6 | 1.9 | 1976 | S51 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0530 | 禅源寺橋 | ぜんげんじ | 禅源寺線 | | 3.9 | 4.2 | 1.6 | 1971 | S46 | | | RC床版橋 | 能田排水路 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0540 | 岩兼橋 | いわかね | 岩兼1号線 | | 3.0 | 6.9 | 2.0 | 1973 | S48 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0550 | 雄鳥5号橋 | おんどりごごう | 岩兼1号線 | | 14.5 | 4.0 | 2.4 | 1975 | S50 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 雄鳥川 | 農水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | □ | | □ | ○ | | | | | | | H31塗膜調査（0.2百万）、R3～塗替設計・工事（6百万） |
| 0560 | 大慶寺橋 | だいけいじ | 大慶寺2号線 | | 3.3 | 1.8 | 2.0 | 1900 | 不明 | | | RC床版橋 | 堀川 | | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0570 | 能田裏橋 | のうだうら | 宗常1号線 | | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 1974 | S49 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0580 | 第1西小島橋 | だいいちにしこじま | 見持1号線 | | 3.0 | 6.9 | 2.0 | 1973 | S48 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅱ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0590 | 第2西小島橋 | だいににしこじま | 西小島4号線 | | 5.3 | 3.0 | 1.7 | 1974 | S49 | | | RC床版橋 | 雌鳥川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0600 | 雄鳥4号橋 | おんどりよんごう | 馬渕2号線 | | 15.7 | 4.0 | 2.4 | 1975 | S50 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 雄鳥川 | | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | □ | | □ | ○ | | | | | | | H31塗膜調査（0.2百万）、R4～塗替設計・工事（6百万） |
| 0610 | 雄鳥3号橋 | おんどりさんごう | 一町田3号線 | | 15.7 | 4.0 | 3.2 | 1977 | S52 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 雄鳥川 | 上水 | Ⅱ | | | | □ | | | | | □ | | | □ | | □ | ○ | | | | | | | H31塗膜調査（0.2百万）、R3～塗替設計・工事（6百万） |
| 0620 | 雄鳥2号橋 | おんどりにごう | 清水3号線 | | 15.7 | 4.0 | 2.7 | 1977 | S52 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 雄鳥川 | 農水 | Ⅱ | | | | □ | | | | | □ | | | □ | | □ | ○ | | | | | | | H31塗膜調査（0.2百万）、R4～塗替設計・工事（6百万） |
| 0630 | 雄鳥1号橋 | おんどりいちごう | 出雲3号線 | | 15.7 | 4.0 | 2.5 | 1977 | S52 | ○ | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 雄鳥川 | 上水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | □ | | □ | ○ | | | | | | | H31塗膜調査（0.2百万）、R4～塗替設計・工事（6百万） |
| 0640 | 古橋 | ふる | 頃元8号線 | | 12.0 | 1.6 | 3.0 | 1900 | 不明 | | 委託 | 鋼I桁橋 | 雄鳥川 | 農水 | Ⅲ | | □ | | | | | □ | | | | ● | | | | | | | | | | | 塗替塗装（6百万） |
| 0651 | 梅原橋 | うめはら | 松原3号線 | | 7.9 | 2.0 | 3.1 | 2011 | H23 | | 委託 | H鋼桁埋込単純床版橋(イージースラブ) | 堀川 | | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 0660 | 上矢張橋 | かみやばり | 下栗木1号線 | | 5.3 | 4.0 | 1.8 | 1978 | S53 | | | プレテン単純I桁橋 | 堀川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0670 | 第1上栗木橋 | だいいちかみくりき | 下栗木1号線 | | 6.4 | 4.0 | 1.8 | 1978 | S53 | | | プレテン単純I桁橋 | 堀川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0680 | 第2上栗木橋 | だいにかみくりき | 下栗木4号線 | | 5.3 | 4.0 | 2.0 | 1978 | S53 | | | プレテン単純I桁橋 | 堀川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0690 | 端洞橋 | はしほら | 端洞線 | | 10.4 | 3.0 | 3.3 | 1900 | 不明 | | 委託 | PC桁橋 | 神坂川 | | Ⅰ | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0700 | 山川橋 | やまかわ | 中川辺福島線 | 旧県道 | 196.1 | 5.0 | | 1937 | S12 | ○ | 委託 | 8径間ゲルバーRCT桁橋 | 飛騨川 | 上水・下水・NTT・中電 | Ⅱ | | □ | | | | | □ | | | | ●H21 | | | | | | | | | | | |
| 0710 | 雄鳥川橋 | おんどりがわ | 古橋3号線 | | 13.6 | 5.0 | 2.7 | 2003 | H15 | | 委託 | 鋼合成H桁橋 | 雄鳥川 | | Ⅰ | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 0720 | 倹洞橋 | たわらぼら | 倹洞線 | | 2.6 | 2.6 | 1.1 | 1900 | 不明 | | | RC床版橋 | 無名河川 | | Ⅰ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0730 | 瀬口橋 | せぐち | 高根洞線 | | 5.8 | 2.6 | 2.4 | 1979 | S54 | | | RC床版橋 | 雄鳥川 | 上水・下水・農水 | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0740 | 吹洞橋 | ふきぼら | 吹洞線 | | 1.8～4.9 | 7.6 | 3.0 | 1965 | S40 | | 委託 | RC床版橋＋ボックスカルバート | 無名河川 | 上水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0750 | 第2山中橋 | だいにやまなか | 山中支線 | | 2.9～3.6 | 3.2 | 2.0 | 1978 | S53 | | | RC床版橋 | 無名河川 | 下水 | Ⅱ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0760 | 第1北洞橋 | だいいちきたほら | 北洞線 | | 6.7 | 3.1 | 2.2 | 1965 | S40 | | | 2径間連続RC床版橋 | 雄鳥川 | | Ⅲ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | ●H29 | | | | | | | | | | | |
| 0780 | 北洞幹線橋 | きたぼらかんせん | 竹之腰線 | | 4.4 | 3.05～4.08 m | 1.9 | 1977 | S52 | | | RC床版橋 | 無名河川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0790 | 竹之腰橋 | たけのこし | 竹之腰線 | | 3.5 | 3.0 | 1.2 | 1978 | S53 | | | RC床版橋 | 無名河川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0820 | 論田橋 | ろんだ | 論田線 | | 5.8 | 2.5 | 1.8 | 1900 | 不明 | | | RC床版橋 | 無名河川 | 上水・下水 | Ⅱ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0840 | 寺前橋 | てらまえ | 内屋敷線 | | 7.5 | 2.8 | 2.4 | 1975 | S50 | | | PCI桁＋鋼桁橋 | 雄鳥川 | | Ⅲ | | | ○ | | | | | ○ | | | | ● | | | | | | | | | | コンクリート補修（1百円） |
| 0860 | 倹橋 | たわら | 板橋2号線 | | 7.0 | 4.0～7.8 m | 2.3 | 1992 | H4 | | | PC桁橋 | 雄鳥川 | | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0870 | 笹洞橋 | ささぼら | 上糖切線 | | 6.2 | 3.0 | 1.8 | 1972 | S47 | | | RC床版橋 | 笹洞川 | 上水・下水・農水 | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0880 | 圃子洞橋 | だんごぼら | 栃洞線 | | 5.6 | 3.0 | 2.1 | 1979 | S54 | | | RC床版橋 | 笹洞川 | 上水・農水 | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0900 | 大洞橋 | おおぼら | 下吉田下麻生線 | 旧県道 | 3.9～4.1 | 5.3 | 2.5 | 1973 | S48 | ○ | 委託 | RC床版橋＋ボックスカルバート | 無名河川 | 下水 | Ⅱ | | □ | | | | | □ | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0910 | 襟野橋 | えりの | 下吉田下麻生線 | 旧県道 | 4.1～13.6 | 9.6 | 5.0 | 1973 | S48 | ○ | 委託 | PCI桁＋RC床版橋 | 無名河川 | | Ⅱ | | □ | | | | | □ | | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 0920 | 飛騨川橋 | ひだがわ | 下吉田下麻生線 | 旧県道 | 66.0 | 6.0 | 17.4 | 1966 | S41 | ○ | 委託 | 鋼トラス橋 | 飛騨川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | □ | | | | | □ | | | | ●H22 | | | | | | | | | | | |
| 0940 | 戸市田橋 | といちだ | 坂の洞2号線 | | 6.1 | 3.0 | 2.6 | 1979 | S54 | | 委託 | RC床版橋 | 坂之洞川 | | Ⅰ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 0950 | 大将軍橋 | たいしょうぐん | 坂の洞左岸線 | | 7.4 | 3.6 | 2.0 | 1965 | S40 | | | PCスラブ桁橋 | 坂之洞川 | 上水 | Ⅱ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0960 | 花井橋 | はない | 坂の洞左岸線 | | 3.8 | 3.5 | 1.5 | 1900 | 不明 | | | ボックスカルバート | 花井川 | | Ⅱ | Ⅱ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 0970 | 太部西橋 | たべにし | 榎木戸1号線 | | 3.4 | 8.65～11.35 m | 1.6 | 2003 | H15 | | | ボックスカルバート | 寺洞川 | | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 0980 | 第3坂の洞橋 | だいさんさかのほら | 榎木戸1号線 | | 6.3 | 3.0 | 2.3 | 1979 | S54 | | | RC床版橋 | 坂之洞川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 0990 | 第1榎木戸橋 | だいいちえのきど | 上植田線 | | 4.1 | 4.0～7.85 m | 1.2 | 1978 | S53 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | 上水・農水 | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1000 | 第2榎木戸橋 | だいにえのきど | 太部東線 | | 5.0 | 4.0～5.8 m | 1.5 | 1978 | S53 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | 上水 | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1010 | 第1西屋敷橋 | だいいちにしやしき | 西屋敷線 | | 3.6 | 3.6 | 1.8 | 1977 | S52 | | | ボックスカルバート | 寺洞川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | 第2西屋敷橋 | だいににしやしき | 大竹林2号線 | | 8.4 | 3.0 | 4.5 | 1978 | S53 | | 委託 | PC桁橋 | 寺洞川 | 農水 | Ⅰ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | 第1寺洞橋 | だいいちてらほら | 東タウン1号線 | | 2.9 | 4.1 | 1.2 | 1973 | S48 | | | RC床版橋 | 寺洞川 | 上水 | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | 第3寺洞橋 | だいさんてらほら | 東タウン1号線 | | 2.5 | 6.0 | 1.2 | 1973 | S48 | | | RC床版橋 | 寺洞川 | | Ⅱ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1060 | 西迫間橋 | にしはざま | 善教寺線 | | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1976 | S51 | | | ボックスカルバート | 農業用排水路 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1070 | 松平橋 | まつだいら | 迫間1号線 | | 3.0 | 6.6 | 1.2 | 1976 | S51 | | | ボックスカルバート | 境川 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1080 | 第1中野橋 | だいいちなかの | 中野1号線 | | 3.4 | 8.8 | 1.0 | 1993 | H5 | | | ボックスカルバート | 境川 | | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 1090 | 第2中野橋 | だいになかの | 中野2号線 | | 3.2 | 8.8 | 1.0 | 1993 | H5 | | | ボックスカルバート | 境川 | | Ⅰ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | |
| 1100 | 北垣外橋 | きたがいど | 境川線 | | 3.8 | 5.0 | 1.1 | 2005 | H17 | | | ボックスカルバート | 境川 | | Ⅰ | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1110 | 太部橋 | たべ | 比久見幹線 | | 6.4 | 6.0 | 1.8 | 1977 | S52 | | | RC床版橋 | 寺洞川 | 上水 | Ⅰ | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 1120 | 第2坂の洞橋 | だいにさかのほら | 比久見幹線 | | 7.3 | 6.0 | 2.2 | 1979 | S54 | | | プレテン単純I桁橋 | 坂之洞川 | | Ⅰ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 1130 | 大芳賀橋 | おおはが | 比久見幹線 | | 7.5 | 2.0 | 1.9 | 1900 | 不明 | | | RC床版橋 | 尾賀野川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | サカイ橋 | さかい | 比久見福島線 | 旧県道 | 3.5～4.2 | 5.3 | 2.3 | 1973 | S48 | ○ | | RC床版橋 | 境川 | 上水・下水 | Ⅱ | | | | ○ | | | | | ○ | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 1150 | タニガワ橋 | たにがわ | 比久見福島線 | 旧県道 | 3.0 | 5.8 | 1.5 | 1973 | S48 | ○ | | ボックスカルバート | 農業用排水路 | 上水 | Ⅱ | | | | ○ | | | | | ○ | | | ●H28 | | | | | | | | | | | |
| 1160 | 新境橋 | しんさかい | 左岸1号線 | | 9.0 | 2.0 | 0.6 | 2005 | H17 | | | プレテン単純スラブ桁橋 | 境川 | 電気ケーブル | Ⅰ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 1170 | 御田中神社橋 | おたなかじんじゃ | 花井7号線 | | 3.0 | 2.5 | 1.0 | 1977 | S52 | | | デッキ床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅱ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1180 | 下向橋 | しもむかい | 神田1号線 | | 3.1 | 3.0 | 1.6 | 1975 | S50 | | | RC床版橋 | 農業用排水路 | | Ⅰ | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | |
| 1190 | 久口橋 | くご | 羽根坂1号線 | | 10.1 | 2.5 | 3.7 | 1967 | S42 | | 委託 | 鋼鈑桁(HBB)橋 | 飯田川 | 下水 | Ⅱ | | | | | | □ | | | | | □ | ●H25 | | | | | | | | | | | |
| 1200 | ニガ淵橋 | にがぶち | ニガ渕線 | | 9.4 | 3.0 | 4.8 | 1975 | S50 | | 委託 | PCスラブ桁橋 | 飯田川 | 上水 | Ⅰ | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | | |
| 1210 | 八石橋 | はっこく | 八石線 | | 6.3 | 2.4 | 2.4 | 1973 | S48 | | | RC床版橋 | 飯田川 | | Ⅰ | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | | | | |
| 1221 | 茶屋前橋 | ちゃやまえ | 松葉線 | | 15.7 | 2.5 | 2.6 | 2013 | H25 | ○ | 委託 | プレテンPC単純床版橋 | 飯田川 | | Ⅰ | | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 1231 | 松葉橋 | まつば | 天神下線 | | 18.5 | 5.5 | 2.8 | 2012 | H24 | ○ | 委託 | プレテン単純中空床版橋 | 飯田川 | | Ⅰ | | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 1240 | 六反田橋 | ろくたんだ | 鳥ヶ下線 | | 14.1 | 6.0 | 2.8 | 2002 | H14 | | 委託 | プレテン単純スラブ桁橋 | 飯田川 | | Ⅰ | | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 1250 | 上松橋 | うえまつ | 福島線 | 旧県道 | 2.9 | 5.2 | 1.8 | 1972 | S47 | ○ | | ボックスカルバート | 鳥川 | | Ⅰ | | | | | | ○ | | | | | ○ | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 1260 | 福島橋 | ふくしま | 福島線 | 旧県道 | 11.6 | 4.6 | 2.5 | 1966 | S41 | ○ | 委託 | PCI桁橋 | 飯田川 | 下水 | Ⅱ | Ⅰ | | | | | □ | | | | | ●H27 | | | | | | | | | | | |
| 1271 | 雄鳥橋 | おんどり | 関街道線 | 1 | 16.0 | 5.9(10.8) | 2.5 | 1992 | H4 | | 委託 | PC単純プレテンT桁橋 | 雄鳥川 | | Ⅱ | | | | | | □ | | | | | □ | | | | | | | | | | | |
| 1281 | 雌鳥橋 | めんどり | 関街道線 | 1 | 5.0 | 8.8(12.5) | | 1972 | S47 | | | ボックスカルバート | 雌鳥川 | | Ⅰ | | | | | | ○ | | | | | ○ | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | 37 | 41 | | | | 115 | 18 | 24 | 23 | 23 | 27 | 18 | 24 | 23 | 23 | 27 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Ⅰ：健全　Ⅱ：予防保全段階（1,2級町道及び旧県道は原則として5年以内に修繕を開始、その他は経過観察）　Ⅲ：早期措置段階（原則として5年以内に修繕を開始）　Ⅳ：緊急措置段階（通行止め）　なお修繕の順位は等級のほか、交通量、代替路の有無などにより決定する。